

Vienošanās Nr. 5.19.2.3/2018/8-2
/par grozījumiem 2018.gada 5.jūlija iepirkuma līgumā Nr. 5.19.2.3/2018/8/

Kocēni,

2019.gada 19.jūlijā

Kocēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220, domes priekšsēdētāja vietnieces Evijas Nagles personā, kura rīkojas uz pašvaldības nolikuma un likuma „Par pašvaldībām” pamata, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GRODS UN PARTNERI”, reģistrācijas Nr.44103013029, juridiskā adrese: Valdemāra Baloža iela 11c, Valmiera, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Gunta Lapiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts “Būvuzņēmējs”, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk tekstā saukti „Puses” vai „Puse”,

saskaņā ar 05.07.2018. iepirkuma līguma Nr. 5.19.2.3/2018/8, turpmāk –“Līgums”, 12.2. un 12.3. punktu un,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta otrās daļas 3.punktu un trešās daļas trešo punktu, ņemot vērā, ka līguma izpildes laikā atklājas darbi, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, t.i., veicot rakšanas darbus atklājas, ka esošais ārējais ūdensvads, kas ir nepieciešams ēkas ekspluatācijai, ir nolietojies (100%) un nav izmantojams, tādēļ autoruzraudzības kārtībā ir nepieciešams veikt papildus tehniskos risinājumus un pēc projekta risinājumu saņemšanas **veikt papildus darbus** saskaņā ar tāmi Nr.1-1 (vienošanās pielikums Nr.1) ārējā ūdensvada izbūvei,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta otrās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu, ņemot vērā, ka līguma izpildes laikā, atbilstoši ekspozīcijas saturam un izveidošanas koncepcijai, un pamatojoties uz autoruzrauga būvprojekta risinājumiem, izvērtējot objektīvo nepieciešamību (pamatojumu) un lietderību, lai kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīviem izpildītu būvprojektā paredzētus būvdarbus, kā arī, lai realizētu būvprojektu kopumā, ievērojot tā mērķi, plānoto ēkas ekspluatāciju, ir radusies nepieciešamība **veikt papildus būvdarbus** saskaņā ar tāmi Nr.1-2 (vienošanās pielikums Nr.1) un tāmi Nr.1-2 (vienošanās pielikums Nr.2), un **izslēgt būvdarbus** saskaņā ar tāmi Nr.1-1 (vienošanās pielikums Nr.2),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta otrās daļas 1.punktu un trešās daļas trešo punktu, ņemot vērā, ka būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem (papildus darbi), kas nav radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ, lai kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīviem izpildītu iepriekš minētos darbus ir nepieciešams **pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz 2019.gada 30.jūlijam**.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Puses vienojas veikt šādus Līguma grozījumus:

1. izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā: “2.1. Būvdarbu izpildes termiņš – 2019.gada 31.jūlijs.”;
2. izteikt līguma 5.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: “5.1. Par šajā līgumā noteikto Būvdarbu izpildi **Pasūtītājs** samaksā **Būvuzņēmējam** līgumsummu **142477,37 EUR** (viens simts četrdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro un 37 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Būvdarbu izmaksu tāmi (pielikums Nr.1)...”;
3. veikt grozījumus Līguma pielikumā saskaņā ar vienošanās pielikumu Nr.1 un 2;
4. pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi;
5. vienošanās un tās pielikumi stājas spēkā ar vienošanās abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu;

6. vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapas pusēm trīs eksemplāros, no kuriem divi vienošanās eksemplāri - Pasūtītājam, trešais- Būvuzņēmējam. Visiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks;
7. Vienošanās pielikumi:
 - 7.1. 1.pielikums tāme Nr.1-1 "Papilddarbi _ārējais ūdensvads" un tāme Nr.1-2 "Jaunas telpas izbūve";
 - 7.2. pielikums Nr.2 Tāme Nr.1-1 "Izslēdzamie darbi" un tāme Nr.1-2 "Iekļaujošie darbi";
8. Pušu paraksti:


„Pasūtītājs”:

Kocēnu novada dome

 Evija Nagle

„Būvuzņēmējs”


SIA „ GRODS UN PARTNERI”

 Guntis Lapiņš

Smeņots

Kocēnu novada domes
Jurists iepirkumu un
parādu piedziņas jautājumos

Žanna Daņilova

 19.04.2019.

